



# CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

*Bacino Liri-Garigliano*

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

## DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 31 del 18/04/2023

Oggetto: *Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano - Celano, con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici.*

**CUP: G55E18000160002 - CIG: 8357851CD2.**

**1) Seconda Proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori - 2) Autorizzazione lavori in subappalto all'impresa "TECNOSALDATURE S.r.l." con sede in Località Borgo Acquarisciana, snc - 02018 Poggio Bustone (RI)**

L'anno duemilaventitre il giorno diciotto del mese di aprile nella sede del Consorzio di Bonifica Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di

### DIRETTORE UNICO

#### Premesso:

- che con nota a Protocollo n. 608 del 13/04/2023 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha rimesso proposta;
- che con Decreto del MIPAAF del 30/12/2016, pubblicato sulla G.U. n. 64, Serie generale, del 17/03/2017, è stato approvato il bando di selezione delle proposte progettuali - Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue;
- che l'ampliamento dell'impianto irriguo di Avezzano\Celano ha le prerogative per la partecipazione al bando di finanziamento, i tecnici del Consorzio, Ing. Mauro Contestabile e Geom. Filippo Zaurrini, avendo le adeguate professionalità, hanno predisposto uno studio di fattibilità propedeutico per la predisposizione della domanda di contributo da presentare per la partecipazione al bando di finanziamento per un importo pari ad € 3.446.500,00 per Lavori ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.553.519,20 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, e quindi per complessivi € 5.000.019,20 in c.t. € 5.000.000,00;
- che con Delibera del Consiglio Dei Delegati n. 5/2017 è stato approvato il suddetto studio di fattibilità;
- che la REGIONE ABRUZZO, DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA, Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà - DPD018, con Det. Dir. n. DPD018/514 del 01/10/2018, ha approvato l'Avviso Pubblico di cui in premessa che prevede, tra le condizioni oggettive di ammissibilità, un investimento minimo complessivo di € 50.000,00 e massimo di € 2.700.000,00;
- che si rende necessario, di conseguenza, aggiornare lo studio di fattibilità, approvato dal Consiglio dei Delegati con Delibera n. 5/2017, per ricondurre l'intervento all'investimento massimo di € 2.700.000,00;
- che il Consiglio dei Delegati con deliberazione del n. 13 del 30.10.2018 ha approvato l'Aggiornamento dello studio di Fattibilità dell'intervento descritto in oggetto, redatto dall'Ufficio

-----Pag.1

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano, Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863\_414870

fax 0863\_416589

e-mail

Tecnico del Consorzio, per un importo pari ad € 2.011.535,16 per Lavori ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 688.464,84 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, e quindi per complessivi € 2.700.000,00;

- che con la medesima deliberazione n. 13 del 30.10.2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Filippo Zaurrini dipendente del Consorzio ed avente tutti i requisiti necessari;
- che con la medesima deliberazione n. 13 del 30.10.2018, è stato delegato e autorizzato il Presidente in qualità di rappresentante legale all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, ivi compresi la presentazione della domanda e la riscossione del contributo, nonché a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso;
- che con la sottoscrizione del disciplinare di concessione il Consorzio di Bonifica Ovest assume le funzioni di "Soggetto Beneficiario" e di "Stazione Appaltante" e durante la fase di attuazione del proprio progetto, è tenuto al rispetto delle normative statali, regionali e comunitarie;
- che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del 30.10.2018 è stato approvato l'aggiornamento del "programma triennale delle OO.PP. 2018/2020" che contiene tra le opere da realizzare l'intervento in oggetto, programma redatto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e D.M. 16 gennaio 2018 n. 14;
- che con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 123 del 7.11.2018 è stato incaricato il Direttore Ing. Mauro CONTESTABILE, in possesso dei requisiti di legge, della redazione della Progettazione Definitiva Esecutiva, della Direzione dei Lavori, del Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dell'intervento riportato in oggetto - Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano- Celano, con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici, avvalendosi della collaborazione del Settore Tecnico per le funzioni di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto nell'avviso pubblico All. A alla DPD018/514 del 1.10.2018, del Settore Amministrativo per le attività di coperture assicurative, gestione del conto vincolato obbligatorio, e di quanto previsto nell'avviso pubblico All. A alla DPD018/514 del 1.10.2018, al Settore Catasto per le attività di redazione del Piano Particellare di esproprio e di quanto altro previsto nell'avviso pubblico All. A alla DPD018/514 del 1.10.2018;
- che con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 131 del 29.11.2018 è stato approvato il Progetto Definitivo Esecutivo, redatto dall'Ing. Mauro Contestabile con la collaborazione del Settore Tecnico, del Settore Catasto e del settore Amministrativo, formalmente validato ai sensi della normativa vigente, per un importo pari ad € 2.015.535,16 per Lavori ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 684.464,84 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, e quindi per complessivi € 2.700.000,00;
- che con nota n. 1782 del 07.12.2018 il R.U.P. ha trasmesso il progetto definitivo - esecutivo per la richiesta di parere al C.R.T.A. (ai sensi della L.R. del 2/12/2011 n. 40);
- che il C.R.T.A. con nota n. RA/0082050/19 del 15.03.2019, acquisita al nostro protocollo n. 382 del 18.03.2019, comunicava che la sottosezione nell'adunanza del 12.03.2019 ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo - esecutivo trasmesso dal R.U.P.;
- che con Deliberazione del Commissario regionale n. 37 del 25.06.2020 è stato approvato il Progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO - CANTIERABILE, "Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano - Celano, con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici. CUP G55E18000160002", avente il seguente Quadro Economico di spesa:

A) LAVORI IN APPALTO:	IMPORTI
Importo Lavori a base di gara a corpo	€ 2.001.535,16
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 14.000,00
<b>IMPORTO LORDO DEI LAVORI</b>	<b>€ 2.015.535,16</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE:**

1. Rilievi, accertamenti di laboratorio ed indagini propedeutiche di bonifica bellica e beni archeologici	€ 11.000,00
2. Allacci a servizi pubblici	€ 4.000,00
3. Imprevisti	€ 0,00
4. Pubblicità e spese di gara	€ 4.500,00
5. Espropriazioni e Asservimenti	€ 132.790,94
6. Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Spese tecniche relative a: Responsabile del Procedimento, alle necessarie attività preliminari e di supporto,	

alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza Giornaliera e contabilità, Direttore operativo di cantiere, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.

Su € 2.015.535,16 il 2,00% € 40.310,70

7. Spese Generali tecniche amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, procedure di gara, e di verifica e validazione, e collaudo tecnico amministrativo

€ 20.000,00

8. Per impianto di protezione catodica escluso dall'appalto

€ 16.193,00

9.IVA su A+B1+B2+B3+B4+B7+B8 22,00%

€ 455.670,20

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**

**€ 684.464,84**

**TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)**

**€ 2.700.000,00**

- che con medesima deliberazione n.37/2020 è stata indetta la procedura aperta per l'appalto di sola esecuzione ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. d) e art.60 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., utilizzando quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, ai sensi dell'art.36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posti a base d'asta e contestualmente venivano approvati gli atti relativi alla procedura aperta, consistenti nel Bando di Gara e nel disciplinare di gara con relativi allegati;
- che con Delibera del Commissario regionale n. 64 del 14.09.2020.è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva, dei lavori di "Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano - Celano, con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici", alla ditta "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s.", con sede in via Todi, snc - Trevi (PG), con il ribasso del 30,551% pari ad € 611.489,01 (euro seicentoundicimilaquattrocentoottantanove/01) e quindi per il prezzo netto di €. 1.390.046,15 (euro unmilionetrecento-novantamilaquarantasei/15) oltre la somma di €. 14.000,00 (euro quattordicimila/00) relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €. 1.404.046,15 (euro unmilionetrattrecentoquattromilaquarantasei/15);
- che con Delibera del Commissario regionale n. 64 del 14.09.2020.è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva, dei lavori di "Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano - Celano, con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici", alla ditta "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s.", con sede in via Todi, snc - Trevi (PG), con il ribasso del 30,551% pari ad € 611.489,01 (euro seicentoundicimilaquattrocentoottantanove/01) e quindi per il prezzo netto di €. 1.390.046,15 (euro unmilionetrecento-novantamilaquarantasei/15) oltre la somma di €. 14.000,00 (euro quattordicimila/00) relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €. 1.404.046,15 (euro unmilionetrattrecentoquattromilaquarantasei/15);
- che, a seguito di gara d'appalto e conseguente aggiudicazione definitiva, con Delibera del Commissario regionale n. 69 del 02.10.2020, l'importo del finanziamento è stato rideterminato secondo il seguente quadro economico di spesa:

**A) LAVORI IN APPALTO:**

IMPORTI

Importo Lavori al netto del ribasso di gara del 30,551% a corpo

€ 1.390.046,15

Costi per la sicurezza

(non soggetti a ribasso) a corpo

€ 14.000,00

**IMPORTO LORDO DEI LAVORI**

**€ 1.404.046,15**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE:**

1. Rilievi, accertamenti di laboratorio ed indagini propedeutiche di bonifica bellica e beni archeologici

€ 11.000,00

2.Allacci a servizi pubblici

€ 4.000,00

3.Imprevisti

€ 0,00

4.Pubblicità e spese di gara

€ 4.500,00

5.Espropriazioni e Asservimenti

€ 132.790,94

6.Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. , Spese tecniche relative a:

Responsabile del Procedimento, alle necessarie attività preliminari e di supporto, alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza Giornaliera e contabilità, Direttore operativo di cantiere, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.

Su € 2.015.535,16 il 2,00%	€ 40.310,70
7. Spese Generali tecniche amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, procedure di gara, e di verifica e validazione, e collaudo tecnico amministrativo	€ 20.000,00
8. Per impianto di protezione catodica escluso dall'appalto	€ 16.193,00
9. Accantonamento 10% di "A" per eventuale perizia di assestamento	€ 140.404,61
10. IVA su A+B1+B2+B3+B4+B7+B8+B9 22,00%	€ 352.031,63
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 721.230,88</b>
<b>TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 2.125.277,03</b>
11. Economie	€ 574.722,97
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 2.700.000,00</b>

- che con Delibera del Commissario regionale n. 68 del 02.10.2020 è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori per le opere strutturali e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione al Dott. Ing. Marco CONTE, contestualmente è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori per le opere architettoniche al Geom. Francesco MARCELLITTI, già impiegato presso l'Ufficio tecnico del Consorzio e in possesso dei requisiti di Legge;
- che la consegna dei lavori è avvenuta in via d'urgenza, sotto riserva di legge, con verbale in data 21 ottobre 2020;
- che in data 27.11.2020 è stato stipulato il contratto d'appalto repertorio n. 79.902 raccolta n. 16.628 registrato ad Avezzano in data 01.12.2020 al n. 3650 serie (1T);
- che in data 30/06/2021 la D.L. ha emesso il primo S.A.L. per l'importo di €. 151.028,67 (Euro centocinquantomilaventotto/67) comprensivi della quota proporzionale degli oneri della sicurezza ex D.Lgs. 494/96;
- che in data 19/07/2021 il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 1 per l'importo di €. 120.067,80 (Euro centoventimilasestantasette/80) al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni;
- che con Determina dirigenziale n. 76 del 13.10.2021, è stata approvata la Perizia di Assestamento e Suppletiva di € 82.570,04 (diconsi euro ottantaduemilacinquecento- settanta/04) nei limiti del 10,00% (dell'importo per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta più l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso), come da quadro Economico rideterminato e approvato con Delibera del Commissario regionale n. 69 del 02.10.2020;
- che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere previste dalla presente perizia, agli stessi patti e condizioni, sottoscrivendo l'atto di sottomissione di nuovi prezzi, all'uopo predisposto che allegato alla presente proposta ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che a seguito della perizia di Assestamento e Suppletiva il quadro economico risulta il seguente:

A) LAVORI IN APPALTO:	IMPORTI
1. Importo Lavori a corpo	€ 2.001.535,16
2. Ribasso di gara su A1 del 30,551%	- € 611.489,01
3. Incremento prezzi del 2,23% per Covid ar. 6 co.5 L.R. 06-04-2020 n.09	€ 44.461,79
4. Ribasso di gara su A3 del 30,551%	- € 13.583,52
5. Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 14.000,00
6. Costi per la sicurezza contenimento COVID 19	€ 51.691,77
<b>IMPORTO LORDO DEI LAVORI</b>	<b>€ 1.486.616,19</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE:**

1. Rilievi, accertamenti di laboratorio ed indagini propedeutiche di bonifica bellica e beni archeologici	€ 11.000,00
2. Allacci a servizi pubblici	€ 4.000,00
3. Imprevisti	€ 0,00
4. Pubblicità e spese di gara	€ 4.500,00
5. Espropriazioni e Asservimenti	€ 132.790,94
6. Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Spese tecniche relative a: Responsabile del Procedimento, alle necessarie attività preliminari e di supporto, alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza	

in fase di esecuzione, assistenza Giornaliera e contabilità,  
Direttore operativo di cantiere, nella misura corrispondente alle prestazioni che  
dovranno essere svolte dal personale dipendente.

Su € 2.015.535,16 il 2,00%

€ 40.310,70

**7. Spese Generali tecniche amministrative connesse**  
alla progettazione, di supporto al Responsabile  
del Procedimento, procedure di gara, e di verifica e validazione,  
e collaudo tecnico amministrativo

€ 20.000,00

**8. Per impianto di protezione catodica escluso**  
dall'appalto

€ 16.193,00

**9. Accantonamento per eventuale**  
perizia di assestamento

€ 57.834,57

**10. IVA su A+B1+B2+B3+B4+B7+B8+B9 22,00%**

€ 352.031,63

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**

**€ 638.660,84**

**TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)**

**€ 2.125.277,03**

**11. Economie**

**€ 574.722,97**

**TOTALE FINANZIAMENTO**

**€ 2.700.000,00**

- che in data 04/11/2021 la D.L. ha emesso il secondo S.A.L. per l'importo di €. 643.195,10 (Euro seicentoquarantatremilacentonovantacinque/10) comprensivi della quota proporzionale degli oneri della sicurezza ex D.Lgs. 494/96, che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- che in data 04/11/2021 il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 2 per l'importo di €. 391.272,30 (Euro trecentonovantunomiladuecentosettantadue/30) al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- che il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, era stabilito in 527 giorni, e entro il 31/03/2022;
- che la pandemia che ha colpito il nostro paese ha causato notevoli disagi su tutte le sfere sociali ed economiche, tra queste rientrano anche le attività per l'esecuzione dei lavori del presente appalto;
- che sono in atto pregiudizievoli fenomeni inflattivi che stanno producendo straordinari incrementi dei prezzi di acquisto praticati dalle aziende fornitrici, nazionali ed estere;
- che con Deliberazione del Commissario regionale n. 3 del 02.03.2022 è stata richiesta una proroga alla Regione Abruzzo a seguito della scadenza dei termini fissati nel disciplinare di concessione;
- che con istanza n. 52\_22 del 28.03.2022, acquisita al nostro protocollo n.539/2022, la ditta "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s.", richiedeva una proroga dei tempi per l'ultimazione dei lavori pari a giorni 180;
- che con deliberazione del Commissario regionale n. 4 del 31.03.2022 è stato prorogato momentaneamente per mesi 2 il termine per l'esecuzione dei lavori, in attesa della proroga della scadenza dei termini fissati nel Disciplinare di Concessione da parte della Regione Abruzzo;
- che con determina dirigenziale n. DPD018/146 del 21.04.2022 la Regione Abruzzo ha autorizzato la proroga straordinaria di fine lavori al 31.12.2022 per l'intervento di cui all'oggetto;
- che in data 18/07/2022 la D.L. ha emesso il terzo S.A.L. per l'importo di € 822.543,44 (Euro ottocentoventiduemilacinquecentoquarantatre/44) comprensivi della quota proporzionale degli oneri della sicurezza ex D.Lgs. 494/96;
- che in data 18/07/2022 il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 3 per l'importo di € 142.581,93 (Euro centoquarantaduemilacinquecentoottantuno/93) al netto dell'IVA e della ritenuta dello 0,5% per infortuni;

#### **Preso Atto:**

- che come si evince dalla premessa e come previsto al punto - 6 -del manuale di procedure del PSR 2014 - 2020 per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate è possibile richiedere fino a due proroghe;
- dei notevoli incrementi dei costi e le notevoli difficoltà riscontrate nel reperimento dei materiali sul territorio nazionale, la ditta appaltatrice, ha effettuato una ricerca di mercato provvedendo a contattare anche un fornitore estero in grado di produrre rapidamente l'intera fornitura di tubi in acciaio necessaria per il proseguimento delle lavorazioni;
- che l'impresa esecutrice dopo ampia indagine di mercato tra i fornitori di tubazioni in acciaio di

-----Pag.5

**Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano \_\_\_\_\_ Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)**

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863\_414870

fax 0863\_416589

e-mail

diametro adeguato alle lavorazioni previste in progetto ha individuato la ditta "TEKIN BORU San. Tic A.S." con sede in via KarakeseMah n. 11/1 - Dortiol (Turchia) disponibile alla fornitura suddetta in tempi relativamente brevi;

- che con nota del 11.11.2021, acquisita la nostro protocollo n. 1871 in pari data, la ditta appaltatrice ha richiesto al Consorzio una proroga del tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori per cause di forza maggiore a tutto il 30/04/2023, per l'impossibilità di reperire sul mercato i necessari materiali;
- che a tal proposito, con medesima nota, la ditta appaltatrice ha rimesso il contratto, stipulato con la ditta "TEKIN BORU San. Tic A.S." con sede in via KarakeseMah n. 11/1 - Dortiol (Turchia), per la fornitura, in tempi relativamente brevi, delle tubazioni in acciaio indispensabili per l'ultimazione dei lavori in progetto;
- che con Deliberazione del Commissario regionale n. 29 del 21.11.2022 è stata richiesta una ulteriore proroga fino al 31.12.2023 alla Regione Abruzzo a seguito della scadenza dei termini fissati nel disciplinare di concessione visto le ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate di cui sopra;
- che con determina dirigenziale n. DPD018/535 del 19.12.2022, acquisita al nostro protocollo n.33 del 11.01.2023, la Regione Abruzzo ha autorizzato la seconda proroga straordinaria di fine lavori al 31.12.2023 per l'intervento di cui all'oggetto;

#### **Considerato:**

- che con istanza n. 10\_23 del 06.02.2023, acquisita al nostro protocollo n.218/2023, la ditta "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s.", ha richiesto una proroga del tempo contrattuale per l'ultimazione dei lavori per cause di forza maggiore a tutto il 15.09.2023, per l'impossibilità di reperire sul mercato i necessari materiali;
- che nell'istanza di partecipazione alla gara (modello DGUE), la ditta "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s.", aveva manifestato l'intenzione di subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., le opere della categoria prevalente OG6 nei limiti di legge del 40% dell'importo del contratto;
- che con nota del 01.03.2023, acquisita al ns. protocollo n. 335 in pari data, l'Impresa appaltatrice nella sua qualità di aggiudicataria dei lavori ha chiesto di poter subappaltare, all'Impresa "TECNOSALDATURE S.r.l." con sede in Località Borgo Acquarisciana, snc - 02018 Poggio Bustone (RI), i lavori di saldatura dei tubi in acciaio DN 700 e DN 800 ricadenti nella categoria OG6, come da articolo 2 del contratto di subappalto rimesso, per l'importo di €. 60.000,00 (euro sessantamila/00) di cui € 6.000,00 per oneri per la sicurezza (inferiore al 40% dell'importo contrattuale);
- che l'importo di cui sopra rientra nei limiti previsti dall'art.105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e che il subappalto è conforme a quanto previsto dall'art. dall'art.105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- che sulla scorta della documentazione prodotta, l'Impresa affidataria del subappalto risulta in possesso dei requisiti di carattere economico e tecnico previsti dalla normativa vigente;
- che tra l'impresa aggiudicataria e l'impresa subappaltatrice non sussistono rapporti di collegamento e controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, giusta dichiarazione di responsabilità resa dal legale rappresentante dell'Impresa "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s.";

**Visto** il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

**Visto** il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183;

**Vista** la determina dirigenziale DPD018/535 del 19.12.2022 della Regione Abruzzo;

**Ritenuto** congrua la richiesta di proroga da parte dell'impresa;

**Ritenuto** opportuno concedere la proroga dei termini di esecuzione lavori al 15.09.2023;

**Ritenuto** di poter autorizzare l'affidamento dei lavori in subappalto dalla ditta "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s."; all'impresa "TECNOSALDATURE S.r.l." per l'importo presunto dei lavori pari ad €. **60.000,00 (euro sessantamila/00)** di cui € 6.000,00 per oneri per la sicurezza;

**Vista** l'istanza di partecipazione alla gara (modello DGUE) della ditta "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s.", nella quale si manifestava l'intenzione di subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., le opere della categoria prevalente OG6 nei limiti di legge del 40% dell'importo del contratto;

**Vista** la richiesta di subappalto rimessa dall'Impresa appaltatrice in data 01.03.2023, acquisita al ns.

protocollo n. 335 in pari data, contenente in allegato la documentazione prevista per legge;

**Visto** lo schema del contratto di subappalto prodotto in atti, debitamente sottoscritto dalle Imprese "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s." e "TECNOSALDATURE S.r.l.";

**Visto** lo Statuto Consortile;

**Visto** il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

## **D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E**

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di prorogare fino al 15.09.2023 il termine per l'esecuzione dei lavori di Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano - Celano, con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici - CUP: G55E18000160002 - CIG: 8357851CD2;
3. Di autorizzare la ditta "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s." all'affidamento dei lavori in subappalto all'impresa "TECNOSALDATURE S.r.l." con sede in Località Borgo Acquarisciana, snc - 02018 Poggio Bustone (RI), per i lavori di saldatura dei tubi in acciaio DN 700 e DN 800 ricadenti nella categoria OG6, per l'importo presunto di €. 60.000,00 (euro sessantamila/00) di cui € 6.000,00 per oneri per la sicurezza (inferiore al 40% dell'importo contrattuale);
4. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla presente determinazione;

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO  
*Dott. Abramo Bonaldi*