



# CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

*Bacino Liri-Garigliano*

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)

## DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 72 del 04/10/2022

Oggetto: *Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano - Celano, con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici.*

**CUP: G55E18000160002 - CIG: 8357851CD2.**

**Liquidazione fattura in acconto per compensazione prezzi secondo semestre dell'anno 2021 alla ditta "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s."**

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di ottobre nella sede del Consorzio di Bonifica Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di

## DIRETTORE UNICO

### Premesso:

- che con nota a Protocollo n. 1643 del 29/0/2022 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha rimesso proposta;
- che con Decreto del MIPAAF del 30/12/2016, pubblicato sulla G.U. n. 64, Serie generale, del 17/03/2017, è stato approvato il bando di selezione delle proposte progettuali - Reg (UE)1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in
  - o immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammmodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue;
- che l'ampliamento dell'impianto irriguo di Avezzano\Celano ha le prerogative per la partecipazione al bando di finanziamento, i tecnici del Consorzio, Ing. Mauro Contestabile e Geom. Filippo Zaurrini, avendo le adeguate professionalità, hanno predisposto uno studio di
  - o fattibilità propedeutico per la predisposizione della domanda di contributo da presentare per la partecipazione al bando di finanziamento per un importo pari ad € 3.446.500,00 per Lavori ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.553.519,20 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, e quindi per complessivi € 5.000.019,20 in c.t. € 5.000.000,00;
- che con Delibera del Consiglio Dei Delegati n. 5/2017 è stato approvato il suddetto studio di fattibilità;
- che la REGIONE ABRUZZO, DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA, Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà - DPD018, con Det. Dir. n. DPD018/514 del 01/10/2018, ha approvato l'Avviso Pubblico di cui in premessa che
  - o prevede, tra le condizioni oggettive di ammissibilità, un investimento minimo complessivo di € 50.000,00 e massimo di € 2.700.000,00;
- che si rende necessario, di conseguenza, aggiornare lo studio di fattibilità, approvato dal Consiglio dei Delegati con Delibera n. 5/2017, per ricondurre l'intervento all'investimento massimo di € 2.700.000,00;
- che il Consiglio dei Delegati con deliberazione del n. 13 del 30.10.2018 ha approvato l'Aggiornamento dello studio di Fattibilità dell'intervento descritto in oggetto, redatto dall'Ufficio

-----Pag.1

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri - Garigliano, Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863\_414870

fax 0863\_416589

e-mail

Tecnico del Consorzio, per un importo pari ad € 2.011.535,16 per Lavori ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 688.464,84 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, e quindi per complessivi € 2.700.000,00;

- che con la medesima deliberazione n. 13 del 30.10.2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Filippo Zaurrini dipendente del Consorzio ed avente tutti i requisiti necessari;
- che con la medesima deliberazione n. 13 del 30.10.2018, è stato delegato e autorizzato il Presidente in qualità di rappresentante legale all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, ivi compresi la presentazione della domanda e la riscossione del contributo, nonché a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso;
- che con la sottoscrizione del disciplinare di concessione il Consorzio di Bonifica Ovest assume le funzioni di "Soggetto Beneficiario" e di "Stazione Appaltante" e durante la fase di attuazione del proprio progetto, è tenuto al rispetto delle normative statali, regionali e comunitarie;
- che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del 30.10.2018 è stato approvato l'aggiornamento del "programma triennale delle OO.PP. 2018/2020" che contiene tra le opere da realizzare l'intervento in oggetto, programma redatto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e D.M. 16 gennaio 2018 n. 14;
- che con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 123 del 7.11.2018 è stato incaricato il Direttore Ing. Mauro CONTESTABILE, in possesso dei requisiti di legge, della redazione della Progettazione Definitiva Esecutiva, della Direzione dei Lavori, del Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dell'intervento riportato in oggetto - **Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano- Celano, con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici**, avvalendosi della collaborazione del Settore Tecnico per le funzioni di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto nell'avviso pubblico All. A alla DPD018/514 del 1.10.2018, del Settore Amministrativo per le attività di coperture assicurative, gestione del conto vincolato obbligatorio, e di quanto previsto nell'avviso pubblico All. A alla DPD018/514 del 1.10.2018, al Settore Catasto per le attività di redazione del Piano Particellare di esproprio e di quanto altro previsto nell'avviso pubblico All. A alla DPD018/514 del 1.10.2018;
- che con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 131 del 29.11.2018 è stato approvato il Progetto Definitivo Esecutivo, redatto dall'Ing. Mauro Contestabile con la collaborazione del Settore Tecnico, del Settore Catasto e del settore Amministrativo, formalmente validato ai sensi della normativa vigente, per un importo pari ad € 2.015.535,16 per Lavori ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 684.464,84 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, e quindi per complessivi € 2.700.000,00;
- che con nota n. 1782 del 07.12.2018 il R.U.P. ha trasmesso il progetto definitivo - esecutivo per la richiesta di parere al C.R.T.A. (ai sensi della L.R. del 2/12/2011 n. 40);
- che il C.R.T.A. con nota n. RA/0082050/19 del 15.03.2019, acquisita al nostro protocollo n. 382 del 18.03.2019, comunicava che la sottosezione nell'adunanza del 12.03.2019 ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo - esecutivo trasmesso dal R.U.P.;
- che con Deliberazione del Commissario regionale n. 37 del 25.06.2020 è stato approvato il Progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO - CANTIERABILE, "Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano - Celano, con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici. CUP G55E18000160002", avente il seguente Quadro Economico di spesa:

A) LAVORI IN APPALTO:	IMPORTI
Importo Lavori a base di gara a corpo	€ 2.001.535,16
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 14.000,00
<b>IMPORTO LORDO DEI LAVORI</b>	<b>€ 2.015.535,16</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE:**

1. Rilievi, accertamenti di laboratorio ed indagini propedeutiche di bonifica bellica e beni archeologici	€ 11.000,00
2. Allacci a servizi pubblici	€ 4.000,00
3. Imprevisti	€ 0,00
4. Pubblicità e spese di gara	€ 4.500,00
5. Espropriazioni e Asservimenti	€ 132.790,94
6. Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Spese tecniche relative a:	

Responsabile del Procedimento, alle necessarie attività preliminari e di supporto, alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza Giornaliera e contabilità, Direttore operativo di cantiere, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.  
Su € 2.015.535,16 il 2,00%

€ 40.310,70

7. Spese Generali tecniche amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, procedure di gara, e di verifica e validazione, e collaudo tecnico amministrativo

€ 20.000,00

8. Per impianto di protezione catodica escluso dall'appalto

€ 16.193,00

9.IVA su A+B1+B2+B3+B4+B7+B8 22,00%

€ 455.670,20

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**

**€ 684.464,84**

**TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)**

**€ 2.700.000,00**

- che con medesima deliberazione n.37/2020 è stata indetta la procedura aperta per l'appalto di sola esecuzione ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. d) e art.60 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., utilizzando quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, ai sensi dell'art.36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posti a base d'asta e contestualmente venivano approvati gli atti relativi alla procedura aperta, consistenti nel Bando di Gara e nel disciplinare di gara con relativi allegati;
- che con Delibera del Commissario regionale n. 64 del 14.09.2020.è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva, dei lavori di "Completamento funzionale dello schema irriguo esistente, comprensorio Avezzano - Celano, con nuove infrastrutture irrigue e con investimenti in dispositivi elettronici", alla ditta "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s.", con sede in via Todi, snc - Trevi (PG), con il ribasso del 30,551% pari ad € 611.489,01 (euro seicentoundicimilaquattrocentoottantanove/01) e quindi per il prezzo netto di €. 1.390.046,15 (euro unmilionetrecento-novantamilaquarantasei/15) oltre la somma di €. 14.000,00 (euro quattordicimila/00) relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €. 1.404.046,15 (euro unmilionetrattrocentoquattromilaquarantasei/15);
- che a seguito di gara d'appalto e conseguente aggiudicazione definitiva, con Delibera del Commissario regionale n. 69 del 02.10.2020, l'importo del finanziamento è stato rideterminato secondo il seguente quadro economico di spesa:

**A) LAVORI IN APPALTO:**

IMPORTI

Importo Lavori al netto del ribasso di gara del 30,551% a corpo

€ 1.390.046,15

Costi per la sicurezza

(non soggetti a ribasso) a corpo

€ 14.000,00

**IMPORTO LORDO DEI LAVORI**

**€ 1.404.046,15**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE:**

1. Rilievi, accertamenti di laboratorio ed indagini propedeutiche di bonifica

bellica e beni archeologici

€ 11.000,00

2.Allacci a servizi pubblici

€ 4.000,00

3.Imprevisti

€ 0,00

4.Pubblicità e spese di gara

€ 4.500,00

5.Espropriazioni e Asservimenti

€ 132.790,94

6.Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., Spese tecniche relative a:

Responsabile del Procedimento, alle necessarie attività preliminari e di supporto, alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza Giornaliera e contabilità, Direttore operativo di cantiere, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.  
Su € 2.015.535,16 il 2,00%

€ 40.310,70

7.Spese Generali tecniche amministrative connesse

alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, procedure di gara, e di verifica e validazione, e collaudo tecnico amministrativo

€ 20.000,00

8.Per impianto di protezione catodica escluso dall'appalto

€ 16.193,00

9. Accantonamento 10% di "A" per eventuale perizia di assestamento

€ 140.404,61

Pag.3

10.IVA su A+B1+B2+B3+B4+B7+B8+B9 22,00%	€ 352.031,63
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 721.230,88</b>
<b>TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 2.125.277,03</b>
11. Economie	€ 574.722,97
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 2.700.000,00</b>

- che con Delibera del Commissario regionale n. 68 del 02.10.2020 è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori per le opere strutturali e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione al Dott. Ing. Marco CONTE, contestualmente è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori per le opere architettoniche al Geom. Francesco MARCELLITTI, già impiegato presso l'Ufficio tecnico del Consorzio e in possesso dei requisiti di Legge;
- che la consegna dei lavori è avvenuta in via d'urgenza, sotto riserva di legge, con verbale in data 21 ottobre 2020;
- che in data 27.11.2020 è stato stipulato il contratto d'appalto repertorio n. 79.902 raccolta n. 16.628 registrato ad Avezzano in data 01.12.2020 al n. 3650 serie (1T);
- che in data 30/06/2021 la D.L. ha emesso il primo S.A.L. per l'importo di €. 151.028,67 (Euro centocinquantunomilaventotto/67) comprensivi della quota proporzionale degli oneri della sicurezza ex D.Lgs. 494/96;
- che in data 19/07/2021 il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 1 per l'importo di €. 120.067,80 (Euro centoventimilasesantasette/80) al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni;
- che con Determina dirigenziale n. 76 del 13.10.2021, è stata approvata la Perizia di Assestamento e Suppletiva di **€ 82.570,04 (diconsi euro ottantaduemilacinquecentosettanta/04)** nei limiti del 10,00% (dell'importo per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta più l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso), come da quadro Economico rideterminato e approvato con Delibera del Commissario regionale n. 69 del 02.10.2020;
- che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere previste dalla presente perizia, agli stessi patti e condizioni, sottoscrivendo l'atto di sottomissione di nuovi prezzi, all'uopo predisposto che allegato alla presente proposta ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che a seguito della perizia di Assestamento e Suppletiva il quadro economico risulta il seguente:

A) LAVORI IN APPALTO:	IMPORTI
1. Importo Lavori a corpo	€ 2.001.535,16
2. Ribasso di gara su A1 del 30,551%	-€ 611.489,01
3. Incremento prezzi del 2,23% per Covid ar. 6 co.5 L.R. 06-04-2020 n.09	€ 44.461,79
4. Ribasso di gara su A3 del 30,551%	-€ 13.583,52
5. Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) a corpo	€ 14.000,00
6. Costi per la sicurezza contenimento COVID 19	€ 51.691,77
<b>IMPORTO LORDO DEI LAVORI</b>	<b>€ 1.486.616,19</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE:**

1. Rilievi, accertamenti di laboratorio ed indagini propedeutiche di bonifica bellica e beni archeologici	€ 11.000,00
2. Allacci a servizi pubblici	€ 4.000,00
3. Imprevisti	€ 0,00
4. Pubblicità e spese di gara	€ 4.500,00
5. Espropriazioni e Asservimenti	€ 132.790,94
6. Spese tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Spese tecniche relative a: Responsabile del Procedimento, alle necessarie attività preliminari e di supporto, alla Direzione Lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza Giornaliera e contabilità, Direttore operativo di cantiere, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. Su € 2.015.535,16 il 2,00%	€ 40.310,70
7. Spese Generali tecniche amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, procedure di gara, e di verifica e validazione, e collaudo tecnico amministrativo	€ 20.000,00
8. Per impianto di protezione catodica escluso dall'appalto	€ 16.193,00

-----Pag.4

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano, Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863\_414870

fax 0863\_416589

e-mail

9. Accantonamento per eventuale perizia di assestamento	€ 57.834,57
10.IVA su A+B1+B2+B3+B4+B7+B8+B9 22,00%	€ 352.031,63
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 638.660,84</b>
<b>TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 2.125.277,03</b>
11. Economie	€ 574.722,97
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 2.700.000,00</b>

- che in data 04/11/2021 la D.L. ha emesso il secondo S.A.L. per l'importo di €. 643.195,10 (Euro seicentoquarantatremilacentonovantacinque/10) comprensivi della quota proporzionale degli oneri della sicurezza ex D.Lgs. 494/96;
- che in data 04/11/2021 il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento n. 2 per l'importo di €. 391.272,30 (Euro trecentonovantunomiladuecentosettantadue/30) al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni;

#### Considerato:

- che a partire dagli ultimi mesi dell'anno 2020, si registra un significativo mutamento delle condizioni di mercato riguardanti l'acciaio, il cemento, i prodotti petroliferi, il rame, i materiali plastici e i loro derivati, con una vertiginosa impennata dei relativi costi;
- che il Legislatore ha adottato il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge del 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
- che il citato decreto, all'art. 1-septies, prevede che per i materiali da costruzione che abbiano subito una variazione percentuale del prezzo superiore all'8 per cento si proceda a compensazione, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice;
- che ai sensi dell'art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modificazioni ed integrazioni, in data 4 aprile 2022 è stato emanato il decreto ministeriale recante "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2022 (di seguito "decreto prezzi"). Pertanto i soggetti di cui all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge 73/2021 potevano presentare la richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 8 del citato articolo 1-septies per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, con riferimento alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel secondo semestre dell'anno 2021, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel decreto ministeriale del 5 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2022 (di seguito "decreto Fondo");
- che con la Circolare MIMS del 25 novembre 2021, pubblicata sul sito istituzionale, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha indicato le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione;

#### Preso Atto:

- che con nota del 13.05.2022, acquisita al nostro protocollo n. 792 in pari data, **l'impresa appaltatrice ha avanzato formale istanza di compensazione**, ex art. 1 - septies, del decreto-legge 25.05.2021, n. 73 (convertito con legge 23.07.2021, n. 106) e ss.mm.ii.;
- che a seguito dell'istanza della ditta appaltatrice il Consorzio con nota n. 1022 del 16.06.2022, ha inoltrato al **MIMS** l'istanza di accesso al fondo, di cui al comma 8, dell'art.1 septies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106), per il pagamento di una somma di **€ 183.078,15**, così come previsto al comma 6, del suddetto art.1 septies;
- che le **somme dovute per la compensazione a seguito della variazione dei prezzi** dei materiali da costruzione siano da configurarsi quali <<"**mere**" **movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall'ambito applicativo dell'IVA**, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all'IVA delle "cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro";
- che la ditta "**SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s.**" ha rimesso la fattura n. 69/02 del

-----Pag.5

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano \_\_\_\_\_ Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663

Telefono 0863\_414870

fax 0863\_416589

e-mail

20.06.2022, acquisita al nostro protocollo n. 1044 in pari data, di € 183.078,15 per la compensazione a seguito della variazione dei prezzi di cui in premessa;

- che il MIMS in data 21.09.2022 ha provveduto a liquidare al Consorzio l'importo di € 91.539,07 pari al 50% della somma richiesta;
- che per quanto sopra si ritiene opportuno liquidare, alla ditta "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s.", il 50% in acconto della somma spettante, per la compensazione a seguito della variazione dei prezzi nel secondo semestre dell'anno 2021, in attesa di ulteriori comunicazioni e/o delucidazioni in merito da parte del MIMS;

**Vista** la fattura n. 69/02 (prot.1044/2022) rimessa dalla ditta "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s.";

**Visto** il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

**Visto** il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183;

**Vista** la fattura n. 81/02 del 22/07/2022 rimessa dalla ditta Seprim;

**Visto** lo Statuto Consortile;

**Visto** il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

## D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di liquidare alla ditta "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s." la somma in acconto di € 91.539,07 per la compensazione a seguito della variazione dei prezzi, di cui al comma 8, dell' art.1 septies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106), verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021;
3. Di liquidare all'Impresa "SEPRIM dell'Ing. Santini Giuseppe S.a.s." la somma restante, come da fattura n. 69/02 (prot.1044/2022), appena si avranno ulteriori comunicazioni e/o delucidazioni in merito da parte del MIMS;
4. Di imputare la spesa al cap. 81\_3 a residuo dell'impegno n 854\_2019;
5. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla presente determinazione;

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO  
*Dott. Abramo Bonaldi*